

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Módosítás

amely létrejött	ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyongazdálkodó Nonprofit Zrt. 1071 Budapest, Damjanich u. 12. Képviseli: dr. Csomor Sándor vezérigazgató Adószám: 12194528-2-42 Számlaszám: 11784009-20600413 Tel.: 06-1-352-8655 Fax: 352-8679 mint Megrendelő,
valamint az	A-CÉL Hungary Kft.
Székhely:	1077 Budapest, Wesselényi utca 46. I. em. 12.
Képviseli:	Incze Endre ügyvezető
Adószám:	14362282-2-42
Cg.:	01-09-900530
Számlaszám:	11705022-20000624-00000000 OTP
Tel.:	061-780-3597
Fax:	061-780-4836
	mint Vállalkozó,

között, mint Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

1.1. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy Megrendelő és a Vállalkozó között 2014. október 28. napján közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását (továbbiakban: Eljárás) követően egymással vállalkozási szerződést (továbbiakban: Alapszerződést) kötöttek: „*Budapest VII. kerület, Erzsébetvárosi Önkormányzati tulajdonban lévő 10 db lakás felújítása vállalkozási szerződés keretében*” tárgyú építési beruházás kivitelezési munkálatai tárgyában.

1.2. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy az Alapszerződés 3. pontjában határozták meg a teljesítési határidőt az alábbiak szerint:

Kezdés: a munkaterület átadással azonnal

Befejezés: 80 nap (a szerződéskötéstől számítva)

1.3. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy Vállalkozó 2014. december 30. napján kelt és még aznap a Megrendelő részére átadott „*Akadályközlés*” tárgyú kérelmében (1. sz. melléklet) tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a közmű engedélyek beszerzése problémát okoz, (ELMŰ engedély esetén: Budapest VII. kerület, Dob u. 38. fsz. 5., Dob u. 38. fsz. 6., Dob u. 38. fsz. 7., Dob u. 38. fsz. 8., Dob u. 38. fl. 23. lakások és a FŐGÁZ, illetve FŐKÉTÜSZ engedélyek esetén: Budapest VII. kerület, Dob u. 38. fsz. 5., Akácfa u. 37-39. I. 5., Bethlen G. u. 6. II. 6., Damjanich u. 7. fsz. 6. lakások), oly módon, hogy a szolgáltatók nem tudják biztosítani az Alapszerződésben rögzített befejezési határidőn belül az engedélyeket.

Vállalkozó a kérelemben kezdeményezte az Alapszerződésben rögzített befejezési határidő módosítását 2015. február 20. napjában meghatározva a fentiekben előadottakra – azaz az Alapszerződés létrejötté után beállt új körülményekre és tényekre – figyelemmel.

2. Vállalkozási szerződés módosítása:

2.1. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a mai napon az 1.1. pontban hivatkozott Alapszerződés 3. pontját a jelen módosítás 1.3. pontjában előadott olyan körülmény miatt módosítják, amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, és amellyel az Alapszerződés Felek lényeges jogos érdekét sérti. Felek az Alapszerződést egyező akarattal módosítják azzal, hogy a szerződésmódosítás összeegyeztethető és nem ellentétes a Kbt. 132.§-ával.

2.2. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ (1) bekezdés b) pontjába foglalt tilalomba, tehát a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát Vállalkozó javára nem változtatja meg

2.3. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás a szerződés tárgyát az alapszerződésben foglalt Vállalkozói kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, tehát jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ (1) bekezdés c) pontjába foglalt tilalomba.

2.4. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a módosítás eredményeként a szerződés olyan eleme nem változik, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [Kbt. 63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált volna.

2.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 3. pontját (teljesítési határidő) a Ptk. 6:191.§ (1) bek. alábbiak szerint módosítják:

„Kezdés: a munkaterület átadással azonnal

Befejezés: 2015. február 20. napja”

3. Záró rendelkezések:


3.1. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályában fennmaradnak.

3.2. Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződésmódosítást annak közös értelmezését követően jóváhagyólag az arra felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Akadályközlés

Kelt Budapesten, 2015. január hó 12. napján



ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati
Vagyongazdálkodó Nonprofit Zrt.

képv.: dr. Csomor Sándor

vezérigazgató

Megrendelő




A-CÉL HUNGARY KFT.
H-1077 Bp., Wesselényi u. 46.
Adószám: 14362282-2-42
A-Cél Hungary Kft.
képv.: Incze Endre
ügyvezető
Vállalkozó